

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 108736 L
WIERZCHOWISKA – MAJDAN OBLESZCZE
OD KM 2 + 300,00 DO KM 3 + 300,00.**

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MODLIBORZYCE
23 – 310 Modliborzyce
Ul. Piłsudskiego 63

ADRES OBIEKTU

Wierzchowiska Pierwsze
Działka nr 331, 1724, 211, 150.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1.Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z dn. 10.07.2003).

Projektowana inwestycja położona jest w miejscowości Wierzchowiska w Gminie Modliborzyce. Zakres robót obejmuje roboty drogowe związane z budową nawierzchni bitumicznej na długości 1000 m na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzchowiska od km 2+300 do km 3+300.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na projektowanym odcinku nie stwierdzono obiektów budowlanych .

3.Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Ruch drogowy
- Budowa przepustów

4.Przewidywane zagrożenia

Przewidywane zagrożenia to:

- prowadzenie robót budowlanych pod ruchem drogowym.
- głębokie wykopy

5.Prowadzenie instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do robót uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna przeszkolić pod względem BHP robotników i operatorów sprzętu na stanowisku pracy.

6.Zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych

- zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej
- zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń

7.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

W celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwom należy postępować jak niżej:

- 1) Prowadzenie robót pod ruchem wymaga wygradzenia i zabezpieczenia miejsca robót w okresie trwania budowy.
- 2) Przystąpienie do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem.
- 3) Stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji i zanieczyszczeń cieków wodnych pyłami i środkami toksycznymi.
- 4) Utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej.
- 5) Materiały łatwopalne składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
- 6) Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
- 7) Ochrona własności publicznej i prywatnej poprzez ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
- 8) Personel nie będzie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
- 9) Zapewnienie i utrzymanie urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.